## 浄化槽施工チェックリスト

設置場所

設 置 者

建築用途

浄 化 槽

人槽 (型式認定番号

	検 査 項 目	チェックポイント	欄
1	流入管きょ及び放流管きょの勾配	汚物や汚水の停滞がないか	
2	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、 逆流のおそれはないか	
3	誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか	
		雨水や工場排水等が流入していないか	
4	升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適 切な升が設置されているか	
5	流入管きょ、放流管きょ及び空気配管 の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはない か	
6	かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うこ とができるか	
7	浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置され ていないか	
		保守点検、清掃の支障となるものが置かれて いないか	
		コンクリートスラブが打たれているか	
8	漏水の有無	漏水が生じていないか	
9	浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか	
10	接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材 に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
11	ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装 置の変形、破損、固定及び稼動の状況	各装置に変形や破損はないか	
		しっかり固定されているか	
		空気の出方や水流に片寄りはないか	

12	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか
		しっかり固定されているか
		薬剤筒は傾いてないか
13	ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼動状況	ポンプ升に変形や破損はないか
		ポンプ升に漏水のおそれはないか
		ポンプが2台以上設置されているか
		設計どおりの能力のポンプが設置されている か
		ポンプの固定が十分行われているか
		ポンプの取りはずしが可能か
		ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動 を妨げるおそれはないか
14	ブロワーの設置、稼動状況	防振対策がなされているか
		固定が十分行われているか
		アースはなされているか
		漏電のおそれはないか

上記のとおり確認したことを証します。

年 月 日

浄化槽設備士氏名 (浄化槽設備士免状の交付番号